

通学路安全点検対策内容一覧 令和4年12月15日実施

番号	小学校名	箇所名・住所	状況・危険の内容・要望等	路線名	対策内容
1	藤井小学校	とちぎや前変形交差点	・以前よりも青信号の時間が短くなり、横断歩道を渡りきるのが忙しい。 ・冬の朝、西から東へ向かうドライバーは太陽と信号が重なり、まぶしくて信号が見えづらい。赤信号でも通過してしまう車があり、大変危険。 ・台坪方面、前坪方面へスピードを落とさずに通過する車が多く危険。	下野壬生線	信号機の調整を実施(警察) 路面標示を実施(土木事務所)
2	藤井小学校	神子種菌研究所南道路・変則交差点	・道が狭く車両も多く通過するため歩行者が危険。また変則交差点の車両通行が多いため危険である。	下野壬生線 町道3-204	標識を設置予定(警察)
3	壬生小学校	足利銀行壬生支店前交差点	・壬生小方面から右折をした際、信号のつながりがよくなく、車が交差点を通過する前に信号が変わってしまう(児童が渡る横断歩道の信号が青のときに、車が通過する)	小山壬生線	信号機の調整を実施(警察)
4	壬生小学校	壬生小南の東西道路	・雨水がたまってしまい、歩行に支障が生じている。また水たまりをよけようとするので車両通行があった場合危険である。	町道3-174	側溝整備を検討(町建設課)
5	壬生東小学校	壬生町落合 国谷駅前信号の西、小平美容室交差点を北に向かう道路	・小平美容室と郵便局に向かう信号のない交差点から北へ進入する車両が多い。歩行者の横断が危険。	羽生田上蒲生線 町道3-274	令和5年4月以降に横断歩道を新設予定(警察) 横断歩道設置に合わせて巻き込み部にラバーポールの設置を実施(土木事務所)
6	壬生東小学校	壬生町至宝北の荒川商店前	・登下校時の中学生の自転車の通行、歩行者の横断がきわめて危険。交差点を左折する車両の巻き込みや信号待ちしている児童の列に車両侵入などを防ぐガードパイプ等を要望したい。	宇都宮栃木線 町道2-327	ラバーポールの設置を実施(土木事務所) ポストコーンの設置を実施(町建設課)
7	睦小学校学校	幸町3丁目・大字壬生丁地内ヤオハン駐車場・すき家前	・車両の出入りが多いだけでなく、急に右左折する車両も多い。また、複数の電柱に加え、工事の看板もあり、視界が悪くなっている。	羽生田上蒲生線	一時停止線の引き直しを実施(警察)
8	睦小学校学校	ENEOS Dr.Driveセルフ壬生おもちゃのまち付近	・店を利用するために入ってくる車両の注意力不足による歩行者との事故の発生の可能性。	羽生田上蒲生線	県道拡幅時に中央分離帯設置により、右折車両の進入不可の予定(土木事務所)
9	睦小学校学校	ヤオハン～歩道橋	・水はけが悪く、道路脇に水が溜まる。特に元気寿司前は、水たまりがひどく、迂回して通る状態である。また、車両走行時の水しぶきでびしょ濡れになってしまうこともある。	羽生田上蒲生線	対応策として水たまり部の舗装補修を実施(土木事務所)

通学路安全点検対策内容一覧 令和4年12月15日実施

番号	小学校名	箇所名・住所	状況・危険の内容・要望等	路線名	対策内容
10	睦小学校学校	おもちゃのまち歩道橋	・階段の滑り止めが劣化し、雨の日等、滑りやすくなっている。	羽生田上蒲生線	県道拡幅時に歩道橋の更新を予定(土木事務所)
11	睦小学校学校	睦小学校東側道路	・商業施設来店者が迷い込まないように、また進入した場合、通学路であることを認識してもらえよう、注意喚起できるものが必要と考える。 ・できれば時間規制が良いが、難しければ「通学路」等の標識設置を検討してもらいたい。	町道2-371	注意喚起の看板設置を実施(町生活環境課)
12	安塚小学校	佐藤医院の通り	・歩道が狭くガードレールもない。	鹿沼下野線	将来的に拡幅を検討(土木事務所)
13	安塚小学校	旧塚田屋交差点および南東の道路	・歩道がたいへん狭い。ガードレールをつけて欲しい。	鹿沼下野線 安塚雀宮線 町道2-137	ガードパイプ等の設置を検討実施(土木事務所) 通学路の変更を検討(学校)
14	壬生北小学校	壬生北小学校西側道路	・道幅が狭く歩道がない。見通しも悪い。通勤時には交通量が多く、歩行者すれすれに車が通ることもあり、危険である。特に雨の日には大変危険である。	二級町道70号線	拡幅工事を予定(町建設課)
15	壬生北小学校	北小学校南交差点西側道路(下原に抜ける道路)	・路側帯はあるのだが、白線はほぼ消えてしまっている。道幅が狭く、歩行者のすぐ脇を車が通るような状態である。見通しも悪い。	一級町道9号線	白線引き直しを実施(町建設課) ダイヤモンドの引き直しを実施(警察)
16	稲葉小学校	国道352の数カ所あるカーブ地点全般	・見通しが悪い割に、スピード超過の車多数。縁石が低い。 ・カーブ部分のガードレール設置を要望	国道352号線	外カーブ部へのガードレール等設置及び路面標示を実施(土木事務所) 停止線の引き直しを実施(警察)